

所有者 ○○ ○○外2名  
○○ ○○

建築物等直接施行実施工程表 (施行者：東広島市)

\*予定は青、実施は赤で着色すること。

| 項目                               | 年月日         |             |     |             |              |            |    |    |    |    |    |    |               |            |   | 作業日数         |  |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|---------------|------------|---|--------------|--|
|                                  | 平成15年<br>9月 | 10月         | 11月 | 12月         | 平成16年<br>1月  | 2月         | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月            | 10月        | 備考  |              |  |
| 1. 移転通知及び照会 (法第77条)<br>(建築物等所有者) |             | 10/30(木) 通知 |     |             |              | 2/10(火) 期限 |    |    |    |    |    |    |               |            | (104日)<br>(104日)                                    |              |  |
| 2. 移転通知 (法第77条)<br>(占有者)         |             | 10/30(木) 通知 |     |             |              | 2/10(火) 期限 |    |    |    |    |    |    |               |            | (104日)<br>(104日)                                    |              |  |
| 3. 直接施行実施計画 (書)<br>及び施行決定        | 9/25(木) 着手  |             |     | 12/28(金) 完了 | 1/13(火) 市長決裁 |            |    |    |    |    |    |    |               |            | ( 日)  |              |  |
| 4. 移転工事請負契約<br>及び建築物等調査業務委託契約    | 9/25(木) 着手  |             |     | 設計書作成       | 1/28(水) 業者決定 |            |    |    |    |    |    |    |               |            | ( 日)  |              |  |
| 5. 諸官庁・企業体・立会人<br>(協議・依頼)        |             |             |     | 1/14(水) 協議  | 2/11(水) 依頼   |            |    |    |    |    |    |    |               |            | (29日)<br>(25日)                                      |              |  |
| 6. 直接施行通知<br>(発送～期限)             |             |             |     |             | 2/11(水) 通知   | 3/23(火) 期限 |    |    |    |    |    |    |               |            | (42日)<br>(16日)                                      |              |  |
| 7. 請負業者等実施協議<br>(実施協議)           |             |             |     |             | 1/29(木) 実施協議 | 3/23(火)    |    |    |    |    |    |    |               |            | (55日)<br>(48日)                                      |              |  |
| 8. 直接施行工事<br>(着手～完了)             |             |             |     |             |              | 3/24(火) 着手 |    |    |    |    |    |    | 9/29(水) 完了引渡し |            | (190日)<br>(190日)                                    |              |  |
| 9. 直接施行工事<br>(完了検査)              |             |             |     |             |              |            |    |    |    |    |    |    | 9/22(水) 検査    |            | (1日)<br>(1日)  |              |  |
| 10. 引渡し通知・直接施行完了通知<br>(引渡し)      |             |             |     |             |              |            |    |    |    |    |    |    | 9/22(水) 通知    | 9/29(水) 完了 | 通知 1日、引渡し 1日 (2日)<br>通知 1日、引渡し 1日 (2日)<br>9/22引渡し通知 |              |  |
| 11. 仮換地使用収益開始通知                  |             |             |     |             |              |            |    |    |    |    |    |    | 9/22(水) 通知    | 9/29(水) 完了 | 9/29完了宣言・完了通知                                       | (1日)<br>(1日) |  |
| 摘要欄                              |             |             |     |             |              |            |    |    |    |    |    |    |               |            |   |              |  |